

**Informe Trimestral IE Simón Bolívar Sede Principal**  
**Distrito Especial de Buenaventura**  
**14 de junio de 2024**

En la Institución Educativa Simón Bolívar en su sede principal, el Ministerio de Educación Nacional a través del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa FFIE realiza una intervención que contempla la construcción de: 12 aulas nuevas de básica media, 1 comedor, 1 cocina, 1 zona recreativa, 21 baterías sanitarias y circulaciones. Adicional a la obra de ampliación, se realiza una intervención de mejoramiento integral a los tres bloques del colegio existente ejecutando las siguientes actividades:

1. Cambio de estructura y teja de cubierta
2. Construcción y/o reparación de muros, repellos, estuco y pintura
3. Reparación de humedades y filtraciones
4. Limpieza de canales
5. Reparación y/o cambio de tuberías hidrosanitarias
6. Reconstrucción baterías sanitarias
7. Reconstrucción instalaciones eléctricas
8. Mantenimiento y pintura de fachada.

Estas actividades se realizan a través del Contrato de obra 1380-1357-2020 a cargo del contratista Unión Temporal Corvez (cesión contratista Miroal S.A.S) y es supervisado por la interventoría Consorcio Cinco Opciona. Este contrato inició con la fase de estudios y diseños de la obra de ampliación, así como, la gestión de la licencia de construcción y sus permisos. Posterior a ello, se continuo con la etapa de obra, que inicio el 13 de abril de 2023. A continuación, se presenta la trazabilidad de las condiciones del contrato desde su inicio a la fecha.

<b>Contrato de obra 1380-1357-2020.</b>	
Objeto	i) Pre-construcción, ii) Construcción y iii) Post-construcción para la ampliación y mejoramiento de la Institución Educativa SIMÓN BOLIVAR, SEDE PRINCIPAL.
Valor inicial del contrato	\$ 6.087.090.951

Fecha de suscripción contrato de obra	14 de enero de 2021
Plazo inicial del contrato	14 meses
Fecha de inicio Fase 1	19 de febrero de 2021
Fecha de Socialización Fase 1	02 de octubre de 2017
Suspensión No .01	17 de junio de 2021 a 30 de julio de 2021. Coordinación de la socialización del diseño con la ETC Buenaventura, mesa del Paro Cívico y comunidad educativa
Suspensión No. 02	12 de agosto de 2021 a 11 de octubre de 2021. Solicitud de ajuste a la ETC del área de predio en documentos de titularidad.
Prórroga No 01 del plazo del contrato	75 días calendario, Plazo necesario para incorporar al diseño las solicitudes de la comunidad y mesa de paro
Suspensión No. 03	24 de diciembre de 2021 a 24 de enero de 2021. Se suspende por los plazos para realizar los trámites de licencia de construcción en la curaduría
Suspensión No. 04	08 de abril de 2022 a 06 de junio de 2022 Trámites y respuesta de la empresa de servicios públicos SAAB conexiones acueducto y alcantarillado
Suspensión No. 05	14 de junio de 2022 a 22 de septiembre de 2022 solicitud de aprobación diseños eléctrico por el operador Celsia
Suspensión No. 06	11 de octubre de 2022 a 09 de enero de 2023. Solicitud permiso intervención espacio público en Planeación para continuar trámite en Celsia
Fecha Inicio Fase 2 Obra	10 de abril 2023

Prórroga No 01	6 meses 15 días. Plazo de acuerdo con cronograma de obra, ampliación a causa de afectación al proceso constructivo por situaciones encontradas en fase demolición, retiro de postes eléctricos, orden público, factores climáticos
Prórroga No 02	5 meses 19 días afectaciones por tubería oleoducto que restringe el avance obra entre 30 de junio de 2023 a 29 de noviembre de 2023.
Suspensión 7	26 de marzo de 2024 a 31 de marzo del 2024. – cancelación de suministro por parte de proveedores por festividades de semana Santa.
Terminación contractual	29 de julio de 2024
Prórroga y adición en gestión	Ampliación de plazo por afectación de tubería oleoducto hasta su retiro el 10 de enero de 2024 y mayores cantidades de obra.
Fecha programada de entrega	24 de noviembre de 2024

### Actividades y avance obra ampliación

El contrato cuenta con una ejecutado del 34 % que corresponde a un avance del 53% en el mejoramiento integral de la infraestructura existente y un 28% de ejecución en la obra de ampliación como se detalla a continuación:

- i) Del mejoramiento integral se informa que el 10 de mayo de 2024 fue entregado el bloque A y desde esa fecha se encuentra en uso por parte de la comunidad educativa. Se relaciona registro fotográfico del antes y después de las adecuaciones así:

## Mejoramiento Bloque A:

	
<p>Estado inicial de aulas</p>	<p>Adecuación aulas existentes bloque A</p>
	
<p>Estado inicial de aulas</p>	<p>Adecuación aulas existentes bloque A</p>



Estado inicial fachada



Adecuación fachada existente bloque A



Estado inicial fachada



Adecuación fachada existente bloque A

	
Estado inicial fachadas	Adecuación baños existentes bloque A

De otra parte, se están ejecutando actividades de mejoramiento en los bloques B y C de la infraestructura existente con la demolición de los enchapes en baños, desmonte de puertas, estuco y pintura de muros, considerando que en estos volúmenes ya se hizo el cambio de cubierta y estructura metálica requeridos.

### Mejoramiento Bloques B y C

	
Estuco de muros	Desmonte de puertas

	
Resane muros en aulas	Estuco de vigas aéreas

- ii) En la obra de ampliación se ejecutó la cimentación y relleno del bloque de aulas, y actualmente se avanza en placa de contrapiso y estructura de este mismo bloque.

### Obra de ampliación:

	
Relleno y arranque de columnas bloque aulas	Instalaciones hidrosanitarias bloque de aulas



Cimentación bloque de comedor



Cimentación bloque de comedor



Fundición de placa de contrapiso bloque de aulas

### Mesas de trabajo desarrolladas con la Comunidad Educativa:

- 10 de abril 2023 – Socialización de inicio de actividades de inicio de obra.
- 07 de noviembre del 2023 - mesa de trabajo con el acompañamiento de rector de la institución, Contratista de obra – Contratista de interventoría- FFIE
- 15 de noviembre de 2023\_ mesa de trabajo con el acompañamiento de rector de la institución, Contratista de obra – Contratista de interventoría- FFIE
- 10 de enero del 2024 – recorrido técnico acompañado por parte de la ETC de Buenaventura- contratista de obra – contratista de interventoría – FFIE.

- 02 de febrero del 2024 – reunión con padres de familia, cuerpo docente de la institución educativa y contratista de obra e interventoría
- 26 de febrero del 2024 – reunión con padres de familia, cuerpo docente de la institución educativa y contratista de obra e interventoría.
- 04 de marzo del 2024 - Cumplimiento Atención a sentencia 547 de 2023
- 02 de abril del 2024 - Presentación de avances IE área de mejoramiento, presentación de estrategia de entrega
- 04 de abril del 2024 - Reunión extraordinaria y presentación de avances IE área de mejoramiento, presentación de estrategia de entrega
- 08 de abril del 2024 - Seguimiento a compromisos establecidos en la mesa de trabajo del 04 de abril del 2024
- 10 de mayo de 2024 – Entrega del mejoramiento del Bloque A

### **Gestiones internas UG FFIE:**

De otra parte, en cumplimiento del plan de mejora requerido en el marco de la Sentencia 547 de 2023, se han realizado mesas de trabajo internas con las direcciones de la UG FFIE, se avanzó en la revisión de ítems no previstos y cierre presupuestal para tramitar la adición y prorroga del contrato que permita la terminación del mayor alcance del mejoramiento y la obra de ampliación, con lo cual será tramitada la modificación contractual en el mes de junio de 2024.